Lista de verificación previa a la prueba

Antes de su prueba de blower door o de ductos, complete los puntos de esa prueba. Mientras más puntos termine, más probable es que pase. Esta lista no cubre todo, pero sí los puntos más comunes que hacen fallar una prueba.

Dirección de la obra _____ **Fecha** _____

Prueba de blower door con ático sin ventilación (techo con spray foam)

- [ ] **Ventanas y puertas exteriores:** Instaladas con burletes (weatherstripping) y cerraduras
- [ ] **Electricidad, plomería y HVAC:** Con el trim-out completo. Las rejillas pueden estar puestas o no.
- [ ] **Agujeros y parches en el drywall:** Sellados
- [ ] **Extractores de baño y campanas de cocina:** Instalados con sus compuertas antirretorno (dampers)

Prueba de blower door con ático ventilado tradicional

- [ ] **Complete todos los puntos de la lista anterior**
- [ ] **Penetraciones en el cielo raso bajo el ático:** Selle con caulk las penetraciones del drywall (como las botas del HVAC y las cajas eléctricas) en el cielo raso que separa el ático del espacio acondicionado
  Las penetraciones del drywall en las paredes, y en los cielos rasos entre pisos, no necesitan caulk.
- [ ] **Penetraciones en paredes exteriores y pisos:** Selle por el lado interior y por el lado exterior
- [ ] **Puertas de acceso al ático:** Instaladas con burletes (weatherstripping)
- [ ] **Puertas de acceso en knee walls:** Instaladas con cerraduras y burletes (weatherstripping)

Prueba de presurización de ductos del HVAC (Rough-in)

- [ ] **Furnaces y manejadoras de aire (air handlers):** Instalados con los paneles de acceso en su lugar
- [ ] **Line set:** Selle la penetración por donde entra a la manejadora de aire (lo mejor es el silicón)
- [ ] **Caja del filtro:** Instalada con la tapa de acceso en su lugar
- [ ] **Ductos:** Instalados por completo, con las botas de suministro y de retorno
- [ ] **Todo el sistema HVAC:** Sellado con mastic
  Incluye, entre otros: la manejadora de aire, los plenums, todas las conexiones de ductos (el mastic va debajo del aislamiento del ducto, no encima) y todas las uniones de las botas de suministro y de retorno.

Prueba de presurización de ductos del HVAC (Final)

- [ ] **Rough-in:** Todos los puntos de la lista anterior están completos
- [ ] **Penetraciones de botas de suministro y retorno:** Selladas o con caulk al drywall o a la madera
  No debe quedar ningún espacio sin sellar entre las botas y el drywall o la madera que las rodea.